

Dodatok č.2

uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

1.1 Objednávateľ:

Názov: EKORAJ Ďurďové, s.r.o.
Sídlo: Mládežnícka 108, 017 01 Považská Bystrica
Štatutárny zástupca: Miloš Samul
IČO: 47711787
DIČ: 2024054637
Bankové spojenie: ČSOB, a.s.
IBAN: SK28 7500 0000 0040 2376 4212
E-mail: samul@durdove.sk
Telefón: 0907173538

(ďalej len „objednávateľ“)

a

1.2 Zhotoviteľ:

Obchodné meno: AKTIV PRO, s.r.o.
Sídlo: M. R. Štefánika 157/45, 017 01 Považská Bystrica
Zastúpený: Martin Gabko
vo veciach zmluvných: Martin Gabko
vo veciach technických: Martin Gabko
IČO: 36808547
DIČ: 2022414713
IČ DPH: SK2022414713
Bankové spojenie: ČSOB a.s. pobočka Pov. Bystrica
Číslo účtu: SK127500000004018889862
Telefón: 0911901501
E - mail: gabko@aktivpro.sk
Právna subjektivita (ŽR,OR): OR OS Trenčín, odd. Sro, vl.č. 18070/R

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Čl. I Úvodné ustanovenie

Predmetom dodatku č. 2 k Zmluve o dielo č. 01-05-2018 zo dňa 30.5.2018 účinná dňom 6.8.2019 uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zmluva“) na zhotovenie stavby „**Rybochovné zariadenie – FISH ĎURĎOVÉ**“ je úprava lehoty plnenia záväzkov z dôvodu aktuálnej pandemickej situácie spojenej so šírením vírusu COVID 19 na území Slovenskej republiky, nakoľko z tohto dôvodu museli byť počas realizácie pozastavené práce na výstavbe diela.

Dodatkom sa zároveň upravuje spôsob zúčtovania z dôvodu zjednodušenia a urýchlenia výstavby projektu v aktuálnej mimoriadnej situácie.

Potreba zmeny vyplynula počas realizácie stavby z okolností, ktoré objednávateľ pri vynaložení náležitej starostlivosti nemohol predvídať a touto zmenou sa nemení charakter Zmluvy.

ČL. II Predmet dodatku

2.1 Zmluvné strany v súlade s ustanovením čl. 13 bodu 13.3 Zmluvy tento dodatok č.2 k Zmluve, ktorým sa mení bod 2.3.4. čl. 2 Východiskové podklady údaje, bod 4.1. čl. 4 čas plnenia a bod 6.10. čl. 6 Platobné podmienky.

2.3.4. Termíny výstavby:

Začatie: Do 10 dní od prevzatia staveniska
Dokončenie: Do 30.6.2022

4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v nasledovných termínoch:

Začatie: Do 10 dní od prevzatia staveniska
Dokončenie: Do 30.6.2022

6.10. Cena diela bude zúčtovaná v čiastkových faktúrach vystavených zhotoviteľom po splnení zmluvných čiastkových dodávok.

ČL. III Záverečné ustanovenia

3.1 Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo.

3.2 Ostatné ustanovenia Zmluvy týmto Dodatkom nie sú dotknuté a zostávajú v platnosti bez zmeny.

3.3 Tento Dodatok je vypracovaný v piatich písomných vyhotoveniach, z ktorých tri si ponechá objednávateľ a dve zhotoviteľ.

3.4 Tento Dodatok nadobúda účinnosť dňom jeho podpisu obidvoma zmluvnými stranami.

3.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok uzatvorili na základe slobodnej a vážnej vôle, Dodatok nebol podpísaný v tiesni, za nápadné nevýhodných podmienok, Dodatok si prečítali, jeho obsahu rozumejú a na znak súhlasu ho podpisujú.

Považská Bystrica, dňa 14.6.2021

Považská Bystrica, dňa 14.6.2021

EKO RAI
Družďové, s.r.o.
Mládežnícka 108
017 01 Považská Bystrica
IČO: 47 711 787 IČ DPH: SK202405437

Miloš Samul, konateľ

AKTIVPRO s.r.o.
M.R.Štefániku 157/45, 017 01 Pov. Bystrica
IČO: 36 808 547, IČ DPH: SK2022414713

Martin Gabko, konateľ